

附件1:

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局2019年路灯基建建设项目						
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局		实施单位	武汉地产车城开发投资有限公司、武汉车都建设开发有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,207.16	8,755.44	8,241.12	10	94.13%	9.5	
	其中:当年财政拨款	5,207.16	8,755.44	8,241.12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本年度汉南片区路灯工程项目顺利实施,做到本年度路灯高低压工程完工率、交通设施完善度以及配套工程完工率均为100.00%,从而完善区内基础设施,在保障市民夜间出行的同时提升城市形象。			项目实施单位本年度通过公开招标的方式选择施工单位来进行本年度改扩建工程的建设,此次主要建设内容包括一系列路灯高低压工程、城市交通设施建设以及配套工程建设。本年度路灯高低压工程完工率、交通设施完善度、配套工程完工率均为100.00%,相关工作均在合同约定时间内完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程质量检查次数	3次/周	3次/周	10	5	偏差原因:通过访谈情况可知,每周至少进行3次日常工程质量检查,但项目单位未进行相关检查记录留存;改进措施:建议项目实施单位在进行日常工程质量检查时,做好检查记录的留存和保管工作,便于后期的工程检查和验收工作。
			高低压工程完工率	100%	100%	10	10	
			配套工程完工率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目开展合规性	合规	合规	10	10	
			时效指标	路灯故障修复及时率	100%	100%	10	
	路灯工程完工及时率	100%		96.43%	10	9	偏差原因:2019年路灯建设共28个项目,其中通顺大道北段路灯工程于2019年1月28日开工,由于工程进度较慢,未按预期在两个月内完工。改进措施:因按照合同要求,按约定工期完成项目。	
	效益指标	社会效益指标	安全培训普及度	100%	100%	10	10	
			道路照明保障度	保障	保障	10	10	
			施工安全保障度	有效保障	有效保障	10	10	
总分					100	93.5		